

令和6年10月分 工事成績評定結果(ガス水道本支管工事)

工事番号	工事名	工事場所	請負業者	請負金額	契約日	竣工日	履行日	検査日	評価点	評価
第0-島構号	減圧弁設置工事	大島区下達地内	頸城水道(株)	7,044,400	R6.5.24	R6.9.20	R6.9.20	R6.10.2	77	B
第0-経8号	水道管入替工事	藤野新田他地内	(株)イズミ	29,968,400	R6.5.13	R6.9.24	R6.9.24	R6.10.3	87	A
第経2-経2号	ガス水道管入替工事	高土町3丁目地内	(株)工藤工業	76,827,300	R6.2.9	R6.9.27	R6.9.27	R6.10.8	73	C
第0-経9号	水道管入替工事	南高田町地内	頸城水道(株)	13,361,700	R6.6.19	R6.10.16	R6.9.26	R6.10.8	82	A
第経7-0号	ガス管入替工事	木田2丁目地内	北陸工業(株)	6,057,700	R6.6.17	R6.10.9	R6.10.9	R6.10.17	83	A
第経9-経10号	ガス水道管入替工事	大字遊光寺浜地内	島津工業(株)	48,207,500	R6.3.18	R6.10.13	R6.10.13	R6.10.24	79	B
第経8-経11号	ガス水道管入替工事	大貫4丁目地内	(株)山田商会	50,448,200	R6.3.18	R6.10.13	R6.10.13	R6.10.24	81	A
第柿般1-柿般3号	ガス水道管入替工事	柿崎区三ツ屋浜地内	中田建設(株)	14,581,600	R6.4.26	R6.10.22	R6.10.22	R6.10.29	84	A

令和6年10月分 工事成績評定結果(建築機械電気工事)

工事番号	工事名	工事場所	請負業者	請負金額	契約日	竣工日	履行日	検査日	評価点	評価
第機-0号	ガス中央監視装置機能増設及び 下米岡流量計室計装盤設置工事	春日山町3丁目他地内	昱工業(株)	33,000,000	R5.8.1	R6.10.18	R6.10.18	R6.10.29	70	C