

令和6年12月分 工事成績評定結果(ガス水道本支管工事)

工事番号	工事名	工事場所	請負業者	請負金額	契約日	竣工日	履行日	検査日	評価点	評価
第0-安他2号	水道管入替工事	安塚区坊金地内	㈱イズミ	26,309,800	R6.3.15	R6.11.23	R6.11.23	R6.12.4	87	A
第経6-0号	ガス管改良工事	頸城区上吉他地内	㈱植木組	68,769,800	R6.3.18	R6.12.22	R6.11.22	R6.12.4	69	C
第0-般2号	水道管仮設工事	大字米岡地内	中田建設(株)	10,850,400	R6.8.26	R6.12.23	R6.11.29	R6.12.10	80	A
第0-島改1号	水道管改良工事	大島区仁上地内	㈱三牧建設工業	54,820,700	R6.6.4	R6.11.30	R6.11.30	R6.12.11	84	A
第0-三般3号	水道管布設工事	三和区下中地内	㈱工藤工業	9,067,300	R6.6.26	R6.12.5	R6.12.5	R6.12.17	76	B
第他2-他3号	ガス水道管入替工事	新光町2丁目地内	清水建材(株)	5,051,200	R6.8.13	R6.12.10	R6.12.10	R6.12.17	80	A
第下3-下5号	ガス水道管入替工事	鴨島2丁目地内	㈱源建設	34,262,800	R6.3.11	R6.12.5	R6.12.5	R6.12.17	80	A
第0-潟経6号	水道管入替工事	大潟区犀潟他地内	島津工業(株)	39,728,700	R6.6.19	R6.12.15	R7.12.15	R6.12.23	79	B
第0-吉経1号	水道管入替工事	吉川区梶地内	㈱フジ工業	5,467,000	R6.9.17	R6.12.15	R6.12.15	R6.12.23	78	B
第下4-下6号	ガス水道管入替工事	鴨島1丁目地内	頸城水道(株)	24,822,600	R6.6.4	R7.1.29	R6.12.17	R6.12.24	81	A
第0-消9号	消火栓設置工事	大字向橋地内	(有)酒井商事	5,723,300	R6.7.24	R6.12.17	R6.12.17	R6.12.25	78	B
第0-消5号	消火栓設置工事	南高田町地内	(有)酒井商事	6,012,600	R6.8.13	R6.12.23	R6.12.23	R6.12.25	77	B
第下2-下3号	ガス水道管入替工事	大字富岡地内	清水建材(株)	38,205,200	R6.3.18	R6.12.24	R6.12.24	R6.12.25	83	A
第0-吉改1号	川谷上配水池流入流出管入替工事	吉川区川谷地内	島津工業(株)	7,425,000	R6.3.19	R6.12.21	R6.12.21	R6.12.25	70	C

令和6年12月分 工事成績評定結果(建築機械電気工事)

工事番号	工事名	工事場所	請負業者	請負金額	契約日	竣工日	履行日	検査日	評価点	評価
第0-浦建号	小谷島浄水場管理棟改修工事	浦川原区小谷島地内	(株)武江組	27,107,300	R6.6.13	R6.12.9	R6.12.9	R6.12.18	73	C