

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 9 - 経13 号	工事日数	210 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 大字 茨沢他 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 その他市道茨沢鴨島線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP100A L=153.0m SGP80A L=8.1m SGP50A L=14.4m 供給管 N=4件 【本設】PE φ 150 L=142.1m PE φ 75 L=5.8m PE φ 50 L=4.7m 供給管 N=4件	(水道) 【仮設】TSVP φ 100 L=96.2m TSVP φ 50 L=21.8m TSVP φ 30 L=107.7m 消火栓設置 N=1基 給水管 N=8件 【本設】HPPE φ 100 L=85.9m HPPE φ 50 L=129.3m 地上式消火栓接続 N=1箇所 給水管 N=8件
	起 工 理 由	老朽によるガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局