



- 施 工 業 者 株式会社 草間組
- 工 事 名 ガス管入替工事
- 工 事 場 所 上越市柿崎区上下浜地内
- 工 事 概 要 ガス管本設 PLP100A L=46.5m
 PE φ 200 L=12.4m
 PE φ 75 L=0.9m
 PE φ 50 L=2.2m
 供給管 N=1件
- 優良建設技術者
 市村 和明 (現場代理人・主任技術者)

○ 選 定 理 由

本工事は、下水道工事により支障となるガス管の入替えを行う工事であった。

施工箇所は、下水道マンホール設置位置のガス水道管を切回す必要があったが、多数の既設地下埋設物（ガス中圧管、ガス低圧管、水道管、下水道本管、下水道圧送管、NTTケーブル）と本設するガス水道管が近接するため、布設位置の選定が困難であったが、的確な事前調査により布設位置の提案を行うなど施工管理が優れていた。

県道部は、道路幅員が狭く車両通行止めによる施工であったが、迂回路案内板の適切な設置や路線バスや一般車両への交通誘導が丁寧に行われ、安全対策に配慮し良好な対応がなされた。