



○ 施 工 業 者 株式会社 山田商会

○ 工 事 名 水道管入替工事

○ 工 事 場 所 上越市三和区神田地内

○ 工 事 概 要

水道管仮設	SUS150A	L=1.2m
	SUS100A	L=69.7m
	SUS50A	L=0.5m
	TSVP φ 25	L=4.8m
水道管本設	HPPE φ 150	L=69.2m
	PE(A) φ 40	L=3.2m
	排泥管	N=1箇所

○ 優良建設技術者
池内 佳央 (現場代理人・主任技術者)

○ 選 定 理 由

本工事は、既設水道管の老朽化により耐震性がある水道管に入替えを行う工事であった。
 事前照査が良好に実施され、配管計画を作成し提案を行うなど細かな配慮がなされており、出来映えについても優れていた。
 舗装本復旧時の施工において、加熱時間の短縮化や設定温度を均一に保つことが出来る電気加熱式スクリードアスファルトフィニッシャーを使用し、品質の向上に努めるなど良質な出来栄えに努めた。