



- 施 工 業 者 株式会社 草間組
- 工 事 名 ガス水道管入替工事
- 工 事 場 所 上越市鴨島3丁目地内
- 工 事 概 要

ガス管仮設	SUS100A L=73.6m SUS80A L=17.0m SUS50A L=22.2m 供給管 N=2件
ガス管本設	PLP150A L=63.0m PE φ 100 L=105.0m PE φ 75 L=17.2m PE φ 50 L=31.7m 供給管 N=2件
水道管仮設	SUS100A L=70.5m SUS50A L=36.3m 消火栓接続 N=1基 給水管 N=2件
水道管本設	HPPE φ 100 L=104.9m HPPE φ 50 L=53.4m 消火栓接続 N=1箇所 排泥管 N=1箇所 給水管 N=2件

○ 優良建設技術者
市川 紘章 (現場代理人・主任技術者)

○ 選 定 理 由

本工事は、下水道工事により支障となるガス水道管の入替えを行う工事であった。
 試掘調査の結果、既設水道管が下水道工事の掘削箇所と近接していることから、既設水道管が一部露出し、管が抜ける可能性のある箇所があったことから、適切な防止措置の提案を行うなど施工管理が優れていた。また、当初設計接続箇所では、一部老朽管が残ることから接続箇所の変更提案を行い老朽管の解消を図るなど細かな配慮がなされており、出来映えについても優れていた。