



- 施 工 業 者      株式会社 草間組
- 工 事 名          ガス水道管入替工事
- 工 事 場 所      上越市大字三田新田地内
- 工 事 概 要      ガス管布設    L=6.44m  
                         水道管布設    L=43.9m
  
- 優良建設技術者  
                         松縄 翔                      (現場代理人・主任技術者)

#### ○ 選 定 理 由

本工事は、道路改良工事により既設管が支障となるため、道路改良工事と工程調整の上で本設工事を行うガス水道管入替工事であった。

工程調整により、道路改良工事の施工範囲に先行で水道管布設を行うことになり、路床まで施工し道路改良工事に引き渡しを行う際、段差となることから自主的に法面整形を行うなど安全に配慮した工事を行った。

現場作業員の熱中症対策として、空調服を着用するとともに掘削穴の中での作業は、風通しも悪いことから、送風機を使用するなど作業環境の改善を図った。