ガス水道装置工事申込書兼竣工書

（あて先）　上越市ガス水道事業管理者

・水道工事
・ガス工事　を申込みます

施設番号										

工事種別	ガス					水道			
	1.新設	2.改造	3.増設	4.撤去	5.他	1.新設	2.改造	3.撤去	4.他

5.他（取出・支管）　4.他（取出・支管）

竣工検査予約日	
月日	月　日
時間	：　～

申込時	課長 営業所長	副課長 副所長	係長 班長	審査	担当

竣工時	課長 営業所長	副課長 副所長	係長 班長	検査	担当

支管工事	有・無
供給管工事	有・無
給水管工事	有・無
道路占用	有・無
道路使用	有・無

建物情報				
新築	建替	増改	取壊	その他

技術管理者

工事場所		フリガナ	
		使用者	
工事申込者住所	〒	フリガナ	
		氏名	（署名又は記名押印）※法人・団体の場合は、記名押印
	公道下の給水装置は工事竣工検査合格後寄附することを承諾します　☎　（　　）		
①土地所有者住所		氏名	（署名又は記名押印）※法人・団体の場合は、記名押印
②家屋所有者住所		氏名	（署名又は記名押印）※法人・団体の場合は、記名押印
分岐承認者住所		氏名	（署名又は記名押印）※法人・団体の場合は、記名押印

工事代金
1. 工事代金は私が支払います。概算金過納時には別紙の指定金融機関に振り込み願います。
2. 一切は指定工事業者に請負わせました

※茶色太線内のみ記入ください。ただし申込者と①土地所有者②家屋所有者が異なる場合は所定の欄にも記入ください

	ガス	水道
開閉栓日	・　・	・　・
概算金		
本管負担金		
加入金		

特別給水方式	
3階直結	
直結増圧	
受水槽(加圧水槽含)	

特定消費機器		
風呂釜	業者名	
	氏名	
	NO.	
給湯器	業者名	
	氏名	
	NO.	

許可条件
1. 給排気、換気設備完了後器具接続
2. 開閉栓伝票の届け出

メーター用途
1. 特定用途
2. 特定業務用途
3. 特定公共用途
4. 工業用途
5. 一般業務用途
6. 住居用途

建物区分（ガス有の場合記入）
1. 特定地下街等
2. 特定地下室等
3. 超高層建物
4. 高層建物
5. 特定大規模建物
6. 特定中規模建物
7. 特定公共用建物
8. 工業用建物
9. 一般業務用建物
10. 一般集合住宅
11. 一般住宅
0. 設定済

建物構造			
1. コンクリート	受付日	年　月　日
2. 鉄骨	受付番号	No.
3. 木造	概算金請求日	年　月　日
4. その他	概算金収納日	年　月　日
単価年度	竣工予定日	年　月　日
	着工日	年　月　日
調定月	竣工日	年　月　日
	自社検査日	年　月　日
	竣工報告日	年　月　日
	竣工検査日	年　月　日

竣工メーター情報

	能力	メーター番号
ガスメーター	m^3/h	
	m^3/h	
	口径	メーター番号
水道メーター	mm.	
	mm.	

私は指定工事業者より、竣工図書を受領し、機能及び操作方法と連絡先等の説明を受けました

工事申込者

（署名又は記名押印）
※法人・団体の場合は、記名押印

付近図

建物外形図（建物位置関係明示・建物等変更箇所修正）

＊メーター位置まで(受水槽がある時は受水槽まで)正確に記入のこと
＊ガスは赤線、水道は青線、それぞれ管種・サイズも記入のこと

フリガナ	
建物名称	
新規☎	

方位
S=1/500

・伝達事項（局 ⇔ 指定工事業者）他

日付	担当	内容

【仮工事申請】　有・無

【事前協議】　有・無　（有の場合、内容を記入すること）

指定工事業者名		
水道	給水装置工事主任技術者	
ガス	ガス供給工事責任技術者	
	日本ガス協会内管工事士（保有資格に○）	基本資格：第1種・第2種・第3種・内管溶接管理士
		付加資格：ねじ工事・活管工事・低圧溶接

台帳入力	年　月　日　担当	管理図修正	年　月　日　担当

ガス供給施設工事検査結果報告書兼依頼書

下記の検査項目について、現地自社検査の結果、当該ガス供給施設が施工基準に適合していることを確認しましたので竣工検査を依頼します。

年　　月　　日　　【確認者】日本ガス協会内管工事士　　（署名又は記名押印）

検査種別及び項目		検査の内容 供給管・灯外内管の気密試験を発泡液で実施の場合、備考欄の「発泡液」を〇で囲み、試験写真を提出すること	適合確認　□に日付を記入すること 工事種別 新設	取出のみ	撤去 敷地	撤去 道路	改造増設支管※1	備　考
			（白抜検査項目）					
供給管	1. 分岐部	・元管の確認、管体調査表が作成されていること						
		・基準通りの分岐方法であること（ 溶接 ・ 穿孔 ・ 融着 ・ 切断 ）						（ ）内〇を記入
		・火気厳禁、ﾉｰﾌﾞﾛｰ工法での施工がされていること						
		・ｵﾌｾｯﾄが正確に測定されていること						
	2. 配管	・勾配、埋設深さは基準通りであること						
		・接合は基準通り施工されていること（ 溶接 ・ 融着 ・ 機械 ）						（ ）内〇を記入
		・設計図、指示書が確認されていること						
		・他埋設物との離隔距離が確保されていること（防護されていること）						
		・掘削、埋め戻しは基準通り施工されていること						
		・標示クギ、杭の位置は正しく設けられていること						
	3. 気密試験	・分岐部、配管共に基準通り実施されていること						発泡液
灯外内管	1. 配管	・不等沈下対策等は基準通り施工されていること						
		・管径、経路は図面通りであること						
		・接合、埋設深さ、他埋設物との離隔は基準通りであること						
	2. ガスメーター	・検針、取替、維持管理に支障がないこと						
		・ﾒｰﾀｰ番号他が確認されていること（撤去はﾒｰﾀｰ撤去が伴う場合）						
		・設置場所、支持方法、他工作物との離隔は基準通りであること						
		・ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰの説明が実施されていること						
		・開、閉栓が確認されていること						
	3. 気密試験	・試験は基準通り実施されていること（3kPa以上※2）						発泡液
灯内内管	1. 配管	・防食、絶縁は基準通りであること						
		・他工作物との離隔は基準通り確保されていること						
		・設計図書、指示書等確認されていること						
		・壁、床等貫通部は基準通り施工されていること						
		・管の接合、支持及びガス栓等は基準通り施工されていること						
	2. 消費機器	・接続方法は基準通り施工されていること						
		・給、排気設備の適否が確認されていること						
		・ｶﾞｽ種が適合が確認されていること						
		・空気抜き、点火試験が確認されていること						
		・点火時の動圧試験が確認されていること						kPa
	3. 気密試験	・試験は基準通り実施されていること（3kPa以上※2）						
ガス漏れ警報器の設置		・形式、形態（買取・ﾘｰｽ）の確認がされ、基準通り設置されていること						設置義務建物必須
緊急ガス遮断装置の設置		・口径、種類等が確認され、基準通り設置されていること						
ガス選択契約関係書類の提出		・選択約款契約書の提出が確認されていること						
		・特殊機器設置届の提出が確認されていること						
路面復旧状況（写真提出）		仮復旧年月日　年　月　日	本復旧年月日	年　月　日 予定 年　月　日 施工				

※1 施工内容に応じて適宜選択し適合確認を実施　　※2 低圧の場合。気密保持時間は被試験部分の容積による

給水装置工事検査結果報告書兼依頼書

下記の検査項目について、現地自社検査の結果、当該給水装置が施工基準に適合していることを確認しましたので竣工検査を依頼します。

年　　月　　日　　【確認者】給水装置工事主任技術者　　（署名又は記名押印）

検査種別及び項目		検査の内容	適合確認　□に日付を記入すること 工事種別 新設	取出のみ	撤去 敷地	撤去 道路	改造支管※1	備　考
			（白抜検査項目）					
屋外検査	1. 分岐部～第一止水栓周辺	・分岐部は耐圧試験により確認されていること（1.75MPa・1分間）						写真提出
		・指定材料の使用及び施工状況が確認されていること						
		・分岐部及び第一止水栓のｵﾌｾｯﾄが正確に測定されていること						
		・ ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ及びｷｬｯﾌﾟが設置されていること						
		・筐の内蓋取付状況（弁種類、口径、開閉方向、施工年月、施工者名記載）が確認されていること						
	2. 水道メーター メーター用止水栓	・ﾒｰﾀｰに、逆付け、片寄りがなく、水平に取り付けされていること						
		・ﾒｰﾀｰ番号他が確認されていること（撤去はﾒｰﾀｰ撤去が伴う場合）						
		・検針、取替、維持管理に支障がないこと						
		・止水栓の操作に支障がないこと						
		・止水栓に、逆付け及び傾きがないこと						
	3. 埋設状況	・埋設深さ、掘削、埋め戻しは基準通り施工されていること						
	4. 管延長	・竣工図面と整合されていること						
	5. 筐・升類	・傾きがないこと及び設置基準に適合されていること						
	6. 第一止水栓	・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙの位置が止水栓筐の中心にあること						
	7. 施工会社名表示板	・指定給水装置工事事業者名、電話番号が表示されていること						ﾒｰﾀｰ筐内
配管	1. 配管	・延長、給水用具等の位置が竣工図と整合されていること						
		・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるﾎﾟﾝﾌﾟに直接直結されていないこと						
		・配管の口径、経路、構造等が適切であること						
		・水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措置がされていること						
		・直結器具への逆流防止装置の設置、吐水口空間の確保等がされていること						
		・ｸﾛｽｺﾈｸｼｮﾝがされていないこと						
	2. 接合	・適切な接合が行われていること						
	3. 管種	・性能基準適合品の仕様が確認されていること （ 自己認証 ・ 第三者認証 ・ JIS ）						（ ）内〇を記入
給水用具	1. 給水用具	・性能基準適合品の仕様が確認されていること （ 自己認証 ・ 第三者認証 ・ JIS ）						（ ）内〇を記入
	2. 接続	・適切な接合が行われていること						
受水槽	1. 吐水口空間の測定	・吐水口と越流面等との位置関係の確認がされていること						受水槽が有る場合
	2. ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏｰの防止	・水撃作用を防止するための装置が設置されていること						受水槽が有る場合
機能検査		・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、ﾒｰﾀｰ経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態等の確認がされていること						
		・三階部の動水圧が必要最低水圧以上であることが確認されていること						三階給水時
水圧試験		・定められた水圧試験で、漏水及び抜けがないことが確認されていること（新0.74MPa以上・既含0.40MPa以上）						15分間以上記録紙提出
水質の確認		・色、濁り、臭気、異物、残留塩素の有無の確認がされていること						mg/L
路面復旧状況（写真提出）		仮復旧年月日　年　月　日	本復旧年月日	年　月　日 予定 年　月　日 施工				

※1 施工内容に応じて適宜選択し適合確認を実施